

Lp.	Opis Robót	Jednostka	PLAN z poprzedniego tygodnia zgodny z PROGRAMEM ROBÓT rew. 14	Plan z poprzedniego tygodnia planowanej ilości	Wykonanie	Zaawansowanie %
1.	Prowadzenie nadzoru środowiskowego	-	-			w trakcie
2.	Prowadzenie nadzoru archeologicznego	-	-			w trakcie
3.	Utrzymanie dróg wraz z utrzymaniem czasowej organizacji ruchu	-	-			w trakcie
4.	Kontrola wygradzeń herpetologicznych	-	-			w trakcie
5.	Monitorowanie obecności herpetofauny wzdłuż tymczasowych wygradzeń herpetologicznych; raz na trzy dni kontrola pod kątem obecności płazów- odłów herpetofauny	-	-			w trakcie
6.	Wykonanie wykopów	m3	12000	12 000	10 582	88%
7.	Wykonanie nasypów	m3	6500	10 000	7 661	77%
8.	Wykonanie wzmocnienia podłoża pod nasyp	m2	8260	8 260	8 260	100%
9.	Wykonanie warstwy mrozochronnej	m2	2400	2 400	3 795	158%
10.	Wykonanie rowów krytych	mb	50	42	42	
11.	Wykonanie podbudowy pomocniczej CBR ≥ 60%	m2	0	0	3 120	
12.	Wykonanie podbudowy zasadniczej dolnej C50/30	m2	0	8 208	23 760	289%
13.	Wykonanie podbudowy zasadniczej górnej AC22P	m2	8456	31 376	23 296	74%
14.	Wykonanie warstwy wiążącej AC16W	m2	3600	13 428	0	0%
15.	Ustrój nośny	13.11.2024	27.06.2025			
17.	Montaż deskowania ustroju nośnego JL i JP	%	0	15	10	67%
18.	Ustrój nośny i skrzydła	02.09.2024	02.06.2025			
19.	Betonowanie ustroju nośnego jezdni prawej	m3	0	153	153	100%
20.	Wyposażenie obiektu	26.03.2024	22.05.2025			
21.	Montaż zbrojenia wewnątrz urządzeń dylatacyjnych	kg	1000	1 000	500	50%
24.	Mury z gruntu zbrojonego	01.07.2024	04.04.2025			
25.	Wykonanie zasyпки inżynierskiej	m3	300	300	450	150%
26.	Ustrój nośny i skrzydła	05.09.2024	06.05.2025			
27.	Betonowanie ścian bocznych P1L i P2L	m3	0	39	39	100%
28.	Izolacja płyty pomostu	23.10.2024	08.05.2025			
29.	Przygotowanie powierzchni betonowej pod kapami chodnikowymi	m2	250	250	25	10%
30.	Korpusy i filary	13.05.2024	24.07.2024			
31.	Montaż zbrojenia ścianki zapleczonej P1/P3	kg	5000	5 000	25 000	500%
32.	Korpusy, ścianki zapleczone, skrzydła	17.06.2024	11.10.2024			
33.	Betonowanie ścianki zapleczonej P1L	m3	18	18	0	0%
34.	Wyposażenie obiektu	05.07.2024	18.04.2025			
35.	Betonowanie wewnątrz urządzeń dylatacyjnych P1, P3	m3	0	4	4	
36.	Zbiorniki					
37.	ZR-14 umocnienie płytami ażurowymi	m2	35	35	0	
38.	ZR-14 humusowanie z obsianiem trawą	m2	245	200	0	0%
39.	ZR-13 umocnienie z bruku kamiennego	m2	16	16	0	
40.	ZR-13 umocnienie płytami ażurowymi	m2	29	29	0	0%
41.	ZR-13 humusowanie z obsiewem trawą	m2	250	150	0	0%
42.	ZR-12 Wykonanie wykopu	m3	0	0	1 873	
43.	ZR-12 Wykonanie nasypu	m3	0	0	12	
44.	ZR-12 Podsypka piaskowa	m3	0	0	81	
46.	ZR-11 Geokrata z wypełnieniem kruszywem	m2	1112	1 112	800	72%
47.	ZR-9 Podsypka piaskowa	m3	72	72	72	100%
48.	ZR-9 Geokrata z wypełnieniem kruszywem	m2	464	464	464	100%
49.	ZR-8 Geokrata z wypełnieniem kruszywem	m2	423	423	323	76%
50.	ZR-7 Umocnienie płytami ażurowymi	m2	92	62	32	52%
51.	ZR-6 Umocnienie płytami ażurowymi	m2	105	55	55	100%
52.	ZR-6 Humusowanie z obsiewem trawą	m2	200	200	0	0%
53.	ZR-4 Wykonanie wykopów	m3	500	500	50	10%
54.	ZR-4 Odwodnienie wykopu	kpl.	0	0	1	
55.	ZR-3 Umocnienie płytami ażurowymi	m2	94	94	47	50%
56.	ZR-2 Dociążenie	m3	2 763	2 763	2 000	72%
57.	Kanalizacja deszczowa					
58.	Montaż kanalizacji deszczowej PP315	mb	0	0	41	
59.	Montaż studni DN1200	szt.	0	0	1	
60.	Regulacja + montaż krętek żeliwnych	szt.	0	0	2	