

TYGODNIOWE ZAAWANSOWANIE ROBÓT W STOSUNKU DO PLANU TYGODNIOWEGO WYKONAWCY

Lp.	Opis Robót	Jednostka	PLAN z poprzedniego tygodnia zgodny z PROGRAMEM ROBÓT rew. 16	Plan z poprzedniego tygodnia planowanej ilości	Wykonanie	Zaawansowanie %
1.	Prowadzenie nadzoru środowiskowego	-	-			w trakcie
2.	Prowadzenie nadzoru archeologicznego	-	-			w trakcie
3.	Utrzymanie dróg wraz z utrzymaniem czasowej organizacji ruchu	-	-			w trakcie
4.	Kontrola wygradzeń herpetologicznych	-	-			w trakcie
5.	Monitorowanie obecności herpetofauny wzdłuż tymczasowych wygradzeń herpetologicznych; raz na trzy dni kontrola pod kątem obecności płazów- odłów herpetofauny	-	-			w trakcie
6.	Wykonanie wykopów	m3	0	7 500	1 550	21%
7.	Wykonanie nasypów	m3	0	7 275	0	0%
8.	Wykonanie warstwy mrozochronnej	m2	0	0	3 000	#DZIEL/0!
9.	Wykonanie rowów krytych	mb	0	40	40	100%
10.	Wykonanie podbudowy zasadniczej dolnej C50/30	m2	0	21 438	3 265	15%
11.	Ustrój nośny	12.11.2024	25.07.2025			
12.	Montaż zbrojenia ustroju nośnego JL	kg	0	5 000	5 000	100%
13.	Ustrój nośny	21.05.2024	29.04.2025			
14.	Betonowanie ustroju nośnego	m3	0	279	279	100%
15.	Mury z gruntu zbrojonego	21.05.2024	29.04.2025			
16.	Wykonanie zasypki inżynierskiej	m3	0	400	200	50%
17.	Mury z gruntu zbrojonego	19.09.2024	25.06.2025			
18.	Wykonanie muru z gruntu zbrojonego M1	m2		30	20	67%
19.	Ustrój nośny	07.12.2023	08.11.2024			
20.	Betonowanie ustroju nośnego	m3	0	153	153	100%
21.	Ustrój nośny	10.04.2024	09.07.2025			
22.	Montaż zbrojenia ustroju nośnego JL	kg	0	24 000	24 000	100%
23.	Ściany boczne P1	10.04.2024	09.07.2025			
24.	Betonowanie ścian bocznych P1	m3	0	68	68	100%