

TYGODNIOWE ZAAWANSOWANIE ROBÓT W STOSUNKU DO PLANU TYGODNIOWEGO WYKONAWCY

Lp.	Opis Robót	Jednostka	PLAN z poprzedniego tygodnia zgodny z PROGRAMEM ROBÓT rew. 17	Plan z poprzedniego tygodnia o tygodnia planowanej ilości	Wykonanie	Zaawansowanie %
1.	Prowadzenie nadzoru środowiskowego	-	-			w trakcie
2.	Prowadzenie nadzoru archeologicznego	-	-			w trakcie
3.	Utrzymanie dróg wraz z utrzymaniem czasowej organizacji ruchu	-	-			w trakcie
4.	Kontrola wygradzeń herpetologicznych	-	-			w trakcie
5.	Monitorowanie obecności herpetofauny wzdłuż tymczasowych wygradzeń herpetologicznych; raz na trzy dni kontrola pod kątem obecności płazów- odłów herpetofauny	-	-			w trakcie
6.	Wykonanie wykopów	m3	0	0	1 990	
7.	Wykonanie nasypów	m3	0	1 313	200	15%
8.	<b>Ustrój nośny</b>	<b>02.09.2024</b>	<b>19.05.2025</b>			
9.	Betonowanie ustroju nośnego	m3	0	153	153	100%
10.	<b>Ustrój nośny</b>	<b>02.09.2024</b>	<b>19.05.2025</b>			
11.	Demontaż deskowania ustroju nośnego	kpl.	0	0	1	
12.	<b>Ustrój nośny</b>	<b>19.09.2024</b>	<b>25.06.2025</b>			
13.	Demontaż deskowania ustroju nośnego	kpl.	0	0	1	
14.	<b>Ścianki zapleczne</b>	<b>18.11.2024</b>	<b>17.03.2025</b>			
15.	Betonowanie ścianek zapleczych P1 i P3	m3	18	18	0	0%
16.	<b>Kapy chodnikowe</b>	<b>18.11.2024</b>	<b>17.03.2025</b>			
17.	Zbrojenie kap chodnikowych na UN	kg	4874	4 874	4 874	100%
18.	<b>Mury z gruntu zbrojonego</b>	<b>21.05.2024</b>	<b>29.04.2025</b>			
19.	Wykonanie zasypki inżynierskiej	m3	0	400	0	0%
20.	<b>Mury z gruntu zbrojonego</b>	<b>21.05.2024</b>	<b>29.04.2025</b>			
21.	Wykonanie muru z gruntu zbrojonego M1	m2	0	30	0	0%
22.	<b>Roboty ziemne, zasypki oraz posadowienie pośrednie</b>	<b>20.03.2024</b>	<b>11.12.2024</b>			
23.	Wykonanie zasypki inżynierskiej pod płyty przejściowe	m3	0	1 000	1 000	100%
24.	<b>Płyty przejściowe</b>	<b>29.11.2024</b>	<b>02.04.2024</b>			
25.	Wykonanie warstwy wyrównawczej - płyty przejściowe P2	m3	14	14	0	0%
26.	<b>Korpus, ścianki zapleczne i skrzydła</b>	<b>23.05.2024</b>	<b>25.07.2025</b>			
27.	Betonowanie ścianki zapleczej P1L	m3	18	18	18	100%