

TYGODNIOWE ZAAWANSOWANIE ROBÓT W STOSUNKU DO PLANU TYGODNIOWEGO WYKONAWCY

Lp.	Opis Robót	Jednostka	PLAN z poprzedniego tygodnia zgodny z PROGRAMEM ROBÓT rew. 17	Plan z poprzedniego tygodnia o tygodnia planowanej ilości	Wykonanie	Zaawansowanie %
1.	Prowadzenie nadzoru środowiskowego	-	-			w trakcie
2.	Prowadzenie nadzoru archeologicznego	-	-			w trakcie
3.	Utrzymanie dróg wraz z utrzymaniem czasowej organizacji ruchu	-	-			w trakcie
4.	Kontrola wygradzeń herpetologicznych	-	-			w trakcie
5.	Monitorowanie obecności herpetofauny wzdłuż tymczasowych wygradzeń herpetologicznych; raz na trzy dni kontrola pod kątem obecności płazów- odłów herpetofauny	-	-			w trakcie
6.	Wykonanie wykopów	m3	0	1 000	4 000	400%
7.	Wykonanie rowów krytych	mb	0	5	0	0%
8.	Korpus, ścianki zaplecze i skrzydła	23.05.2023	25.07.2024			
9.	Betonowanie ścianki zapleczej P1L	m3	18	18	18	100%
10.	Kapy chodnikowe	25.09.2024	29.04.2025			
11.	Betonowanie kap chodnikowych na UN	m3	38	38	0	0%
12.	Roboty ziemne, zasypki oraz posadowienie pośrednie	04.03.2024	22.03.2025			
13.	Wykonanie zasypki inżynierskiej pod płyty przejściowe	m3	0	1 000	0	0%
14.	Korpusy i filary	04.08.2024	16.04.2025			
15.	Demontaż deskowania skrzydeł P1	kpl.	0	0	1	
16.	Roboty ziemne, zasypki oraz posadowienie pośrednie	02.05.2024	16.07.2025			
17.	Wykonanie zasypki inżynierskiej pod płyty przejściowe	m3	0	0	240	
18.	Zbiorniki retencyjne					
19.	ZR-6 Geokrata komórkowa z wypełnieniem kruszywem	m2	0	0	200	