

**TYGODNIOWE ZAAWANSOWANIE ROBÓT W STOSUNKU DO PLANU TYGODNIOWEGO WYKONAWCY**

Lp.	Opis Robót	Jednostka	PLAN z poprzedniego tygodnia zgodny z PROGRAMEM ROBÓT rew. 17	Plan z poprzedniego tygodnia o tygodnia planowanej ilości	Wykonanie	Zaawansowanie %
1.	Prowadzenie nadzoru środowiskowego	-	-			w trakcie
2.	Prowadzenie nadzoru archeologicznego	-	-			w trakcie
3.	Utrzymanie dróg wraz z utrzymaniem czasowej organizacji ruchu	-	-			w trakcie
4.	Kontrola wygradzeń herpetologicznych	-	-			w trakcie
5.	Monitorowanie obecności herpetofauny wzdłuż tymczasowych wygradzeń herpetologicznych; raz na trzy dni kontrola pod kątem obecności płazów- odłów herpetofauny	-	-			w trakcie
6.	Wykonanie wykopów	m3	0	400	2 335	584%
7.	Wykonanie rowów krytych	mb	0	7	77	1159%
8.	<b>Kapy chodnikowe</b>	<b>9/25/2024</b>	<b>04.09.2025</b>			
9.	Beton kap (kapy na UN)	m3	38	38	0	0%
10.	<b>Ścianki zapleczne</b>	<b>18.11.2024</b>	<b>17.03.2025</b>			
11.	Beton przyczółków i skrzydeł (ścianki zapleczne P1, P3)	m3	18	18	18	100%
12.	<b>Korpus, ścianki zapleczne i skrzydła</b>	<b>23.05.2024</b>	<b>25.07.2024</b>			
13.	Beton przyczółków i skrzydeł (ścianka zaplecza P1P)	m3	18	18	18	100%
14.	<b>Roboty ziemne, zasypki oraz posadowienie pośrednie</b>	<b>04.03.2024</b>	<b>22.03.2024</b>			
15.	Zasypanie wykopów z zagęszczeniem za przyczółkami (P1 oraz P3)	m3	240	240	240	100%
16.	<b>Wyposażenie obiektu (montaż dylatacji P1 i P3)</b>	<b>27.03.2024</b>	<b>06.03.2025</b>			
17.	Urządzenia dylatacyjne jednomodułowe (Betonowanie wnęki dylatacyjnej nad podporami P1, P3)	m3	6	6	6	100%
18.	<b>Roboty ziemne, zasypki oraz posadowienie pośrednie</b>	<b>03.04.2024</b>	<b>20.11.2024</b>			
19.	Zasypanie wykopów z zagęszczeniem za przyczółkiem (podpory P1 P3 pod płytę przejściową)	m3	120	120	120	100%
20.	<b>Kanalizacja deszczowa</b>	m3				
21.	Montaż wpustu	szt.	0	0	2	
22.	Montaż przykanalika PP200	m	0	0	29	
23.	Montaż wylotu Dn315	szt.	0	0	6	
24.	Montaż wylotu Dn200	szt.	0	0	1	
25.	ZR-11 wykonanie humusowania	m3	0	0	5	