

TYGODNIOWE ZAAWANSOWANIE ROBÓT W STOSUNKU DO PLANU TYGODNIOWEGO WYKONAWCY

Lp.	Opis Robót	Jednostka	PLAN z poprzedniego tygodnia zgodny z PROGRAMEM ROBÓT rew. 17	Plan z poprzedniego tygodnia o tygodnia planowanej ilości	Wykonanie	Zaawansowanie %
1.	Prowadzenie nadzoru środowiskowego	-	-			w trakcie
2.	Prowadzenie nadzoru archeologicznego	-	-			w trakcie
3.	Utrzymanie dróg wraz z utrzymaniem czasowej organizacji ruchu	-	-			w trakcie
4.	Kontrola wygradzeń herpetologicznych	-	-			w trakcie
5.	Monitorowanie obecności herpetofauny wzdłuż tymczasowych wygradzeń herpetologicznych; raz na trzy dni kontrola pod kątem obecności płazów- odłów herpetofauny	-	-			w trakcie
6.	Wykonanie wykopów	m3	0	2 500	2 581	103%
7.	Wykonanie nasypów	m3	0	1 660	6 324	381%
8.	Wykonanie warstwy ulepszonych podłoża	m2	0	0	6 150	
9.	Wykonanie warstwy mrozochronnej	m2	0	0	5 183	
10.	Wykonanie rowów krytych	mb	0	51	68	134%
11.	Ustrój nośny	19.09.2024	07.07.2025			
12.	Beton ustroju nośnego (JP)	m3	0	285	285	100%
13.	Ustrój nośny	09.05.2024	05.06.2025			
14.	Beton ustroju nośnego (Montaż deskowania - rama P1P - P2P)	kpl.	0	1	1	100%
15.	Korpusy i filary	04.08.2024	16.04.2025			
16.	Beton przyczółków i skrzydeł (Zbrojenie - skrzydeł P4)	kg	0	6 700	6 700	100%
17.	Korpusy i filary	04.08.2024	16.04.2025			
18.	Beton przyczółków i skrzydeł (Skrzydła podpory P4)	m3	0	81	81	100%
19.	Roboty ziemne, zasypki oraz posadowienie pośrednie	20.03.2024	21.05.2025			
20.	Zasypanie wykopów z zagęszczeniem za przyczółkiem (Pod płytę przejściową podpory P1)	m3	0	300	300	100%
21.	Oświetlenie-montaż rur osłonowych RHDPEp	m	0	0	260	
22.	Montaż wylotów z przykanalików	szt.	0	2	7	350%