

TYGODNIOWE ZAAWANSOWANIE ROBÓT W STOSUNKU DO PLANU TYGODNIOWEGO WYKONAWCY

Lp.	Opis Robót	Jednostka	PLAN z poprzedniego tygodnia zgodny z PROGRAMEM ROBÓT rew. 18	Plan z poprzedniego tygodnia o tygodnia planowanej ilości	Wykonanie	Zaawansowanie %
1.	Prowadzenie nadzoru środowiskowego	-	-			w trakcie
2.	Prowadzenie nadzoru archeologicznego	-	-			w trakcie
3.	Utrzymanie dróg wraz z utrzymaniem czasowej organizacji ruchu	-	-			w trakcie
4.	Kontrola wygradzeń herpetologicznych	-	-			w trakcie
5.	Monitorowanie obecności herpetofauny wzdłuż tymczasowych wygradzeń herpetologicznych; raz na trzy dni kontrola pod kątem obecności płazów- odłów herpetofauny	-	-			w trakcie
6.	Wykonanie wykopów	m3	0	2 500	2 900	116%
7.	Wykonanie nasypów	m3	0	0	2 512	
8.	Wykonanie warstwy mrozoochronnej	m2	0	0	11 640	
9.	Wykonanie pobudowy zasadniczej dolnej C50/30	m2	0	2 510	18 545	739%
10.	Wykonanie rowów krytych	mb	0	57	66,1	116%
11.	Humusowanie skarp, wykopów i nasypów oraz rowów warstwą ziemi urodzajnej	m2	0	0	2500	
12.	Roboty ziemne, zasyпки oraz posadowienie pośrednie	17.04.2024	25.03.2025			
13.	Zasypanie wykopów z zagęszczeniem za przyczółkiem (do wysokości ścianki zapleczonej P1 i P3)	m3	0	1 000	1 000	100%
14.	Kapy chodnikowe	25.09.2024	29.04.2025			
15.	Beton kap (Betonowanie kap - Ustrój nośny)	m3	0	31	0	0%
16.	Ustrój nośny	05.09.2024	06.05.2025			
17.	Beton ustroju nośnego (Montaż zbrojenia - rama P1P - P2P)	kg	0	22 000	30 000	136%
18.	Płyty przejściowe	17.03.2024	04.02.2025			
19.	Beton niekonstrukcyjny (pod płyty przejściowe P1 i P3)	m3	0	8,8	9	102%
20.	Płyty przejściowe	12.12.2024	15.04.2025			
21.	Beton niekonstrukcyjny (pod płyty przejściowe P1L i P1P)	m3	0	12,4	0	
22.	Montaż rur osłonowych RHDPEp	m	0	24	24	100%