

**TYGODNIOWE ZAAWANSOWANIE ROBÓT W STOSUNKU DO PLANU TYGODNIOWEGO WYKONAWCY**

Lp.	Opis Robót	Jednostka	PLAN z poprzedniego tygodnia zgodny z PROGRAMEM ROBÓT rew. 18	Plan z poprzedniego tygodnia o tygodnia planowanej ilości	Wykonanie	Zaawansowanie %
1.	Prowadzenie nadzoru środowiskowego	-	-			w trakcie
2.	Prowadzenie nadzoru archeologicznego	-	-			w trakcie
3.	Utrzymanie dróg wraz z utrzymaniem czasowej organizacji ruchu	-	-			w trakcie
4.	Kontrola wygradzeń herpetologicznych	-	-			w trakcie
5.	Monitorowanie obecności herpetofauny wzdłuż tymczasowych wygradzeń herpetologicznych; raz na trzy dni kontrola pod kątem obecności płazów- odłów herpetofauny	-	-			w trakcie
6.	Wykonanie wykopów	m3	0	2 500	2 160	86%
7.	Humusowanie skarp, wykopów i nasypów oraz rowów warstwą ziemi urodzajnej	m3	0	15 964	1 250	8%
8.	Wykonanie rowów krytych	mb	0	23	0	0%
9.	Zasypanie wykopów z zagęszczeniem za przyczółkiem (do wysokości płyt przejściowych P1 i P3)	m3	0	300	0	0%
10.	Zasypanie wykopów z zagęszczeniem za przyczółkiem (do wysokości płyt przejściowych P1 i P3)	m3	0	300	0,0	0%
11.	Beton ustroju nośnego	m3	0	221	0	0%
12.	Beton płyt przejściowych P1 i P3	m3	0	29	0	0%
13.	Beton niekonstrukcyjny (pod płyty przejściowe P1 i P2)	m3	0	25	0	0%
14.	Zasypanie wykopów z zagęszczeniem za przyczółkiem (do wysokości płyt przejściowych P1 i P2)	m3	0	1 000	0	0%
15.	Beton niekonstrukcyjny (pod płyty przejściowe P1 i P2)	m3	0	16	0	0%
16.	KD2 - kanalizacja deszczowa DN315	m	0	63	71	112%
17.	Przykanalik DN200	m	0	9	9	100%
18.	Wpust deszczowy DN500	szt.	0	2	2	100%
19.	Studnia DN1000	szt.	0	0	2	