

TYGODNIOWE ZAAWANSOWANIE ROBÓT W STOSUNKU DO PLANU TYGODNIOWEGO WYKONAWCY						
Lp.	Opis Robót	Jednostka	PLAN z poprzedniego tygodnia zgodny z PROGRAMEM ROBÓT rew. 18	Plan z poprzednieg o tygodnia planowanej ilości	Wykonanie	Zaawansowanie %
1.	Prowadzenie nadzoru środowiskowego	-	-			w trakcie
2.	Prowadzenie nadzoru archeologicznego	-	-			w trakcie
3.	Utrzymanie dróg wraz z utrzymaniem czasowej organizacji ruchu	-	-			w trakcie
4.	Kontrola wygradzeń herpetologicznych	-	-			w trakcie
5.	Monitorowanie obecności herpetofauny wzdłuż tymczasowych wygradzeń herpetologicznych; codzienna kontrola pod kątem obecności płazów- odłów herpetofauny	-	-			w trakcie
6.	Prace związane z wydobyciem, wywozem i zagospodarowaniem zgodnie z Ustawą o odpadach, nielegalnych składowisk odpadów	t	-	-	1 779,9	
7.	Wykonanie wykopów	m3	0	3 000	2 657	88,57%
8.	Wykonanie nasypów	m3	0	600	1 233	205,50%
9.	Wzmocnienie podłoża - budowa nasypu przeciążającego	m3	1 200	0	0	
10.	Rozebranie nasypu przeciążającego	m3	0	6 000	5 100	85,00%
11.	Wzmocnienie podłoża pod nasyp	m2	720	0	0	
12.	Wykonanie WUP	m2	18 000	0	0	
13.	Wykonanie rowów krytych	mb	60	23	0	0,00%
14.	Wykonanie podbudowy pomocniczej CBR ≥ 60%	m2	0	7 050	6 324	
15.	Wykonanie podbudowy zasadniczej C50/30	m2	0	0	6 114	
16.	Wykonanie krawężników betonowych	mb	0	420	420	100,00%
17.	Wykonanie obrzeży betonowych	mb	0	430	670	
18.	Wykonanie ścieków podchodnikowych	mb	0	8	8	
19.	Wykonanie nawierzchnii z kostki brukowej betonowej	m2	0	1 200	520	
20.	Humusowanie skarp, wykopów i nasypów oraz rowów warstwą ziemi urodzajnej	m3	8 400	9 000	8 638	95,98%
	Roboty wykończeniowe	13.05.2025	24.06.2025			
21.	Beton ław pod umocnienie stożków nasypowych	m3	0	18	18	100,00%
	Płyty przejściowe	18.03.2025	02.04.2025			
22.	Beton niekonstrukcyjny B10 (beton podkładowy pod płyty przejściowe P1 P3)	m3	9	0	9	
	Roboty wykończeniowe	13.05.2025	24.06.2025			
23.	Beton ław pod umocnienie stożków nasypowych	m3	0	18	18	100,00%
	Kapy chodnikowe	26.03.2025	23.05.2025			
24.	Prefabrykowane deski gzymsowe	mb	0	0	95	
	Roboty ziemne, zasypki oraz posadowienie pośrednie	24.11.2023	05.11.2024			
25.	Zasypanie wykopów z zagęszczeniem za przyczółkiem (do wysokości płyt przejściowych P1 P3)	m3	0	300	0	0,00%
	Ustrój nośny i skrzydła	05.09.2024	06.05.2025			
26.	Beton ustroju nośnego (montaż deskowania un J/L)	kpl.	0	1	1	100,00%
	Ustrój nośny i skrzydła	05.09.2024	06.05.2025			
	Zbrojenie AIIIN - ustrój (J/L)	kg	0	10 000	10 000	100,00%
	Płyty przejściowe	04.07.2025	06.08.2025			
	Zbrojenie AIIIN - przyczółki, skrzydła, płyty przejściowe (Zbrojenie płyt przejściowych P2 L/P)	kg	0	4 700	4 700	100,00%
	Płyty przejściowe	04.07.2025	06.08.2025			
	Beton płyt przejściowych B35 (Płyty P2 L/P)	m3	0	42	42	100,00%
	Izolacja płyty pomostu	25.09.2024	02.04.2025			
	Izolacja gruba z papy zgrzewalnej (ułożenie papy pod asfalt lany)	m2	350	0	350	
	Izolacja płyty pomostu	17.03.2025	27.05.2025			
	Izolacja gruba z papy zgrzewalnej (ułożenie papy pod kapy UN)	m2	0	0	150	
	Zbiorniki Retencyjne					
	Humusowanie zbiorników ZR-1, ZR-3, ZR-4, ZR-5, ZR-6, ZR-7, ZR-8, ZR-9, ZR-10, ZR-11, ZR-12, ZR-13, ZR-14	m2	300	120	0	0,00%
	wykonanie wjazdu z asfaltu do zbiornika ZR-1, ZR-3, ZR-4, ZR-5, ZR-6, ZR-7, ZR-8, ZR-9, ZR-10, ZR-11, ZR-12, ZR-13, ZR-14	m2	150	40	0	0,00%
	Kanalizacja deszczowa					
	Kontynuacja prac na kanałem KD10	m	0	10	12	120,00%
	Kontynuacja prac na kanałem KD9	m	0	12	0	0,00%
27.	Montaż wpustu DN 500	szt.	0	0	3	
28.	Montaż kanalizacji deszczowej PP200	m	0	0	29	
29.	Montaż kanalizacji deszczowej PP315	m	0	0	6	
30.	Montaż wylotów z przykanalików KPED 01.20 DN200	szt.	0	0	2	
31.	Zasilanie					
32.	Wykonanie linii zasilania	mb	120	0	0	
33.	Wykonanie linii zasilania	mb	120	0	0	
34.	Oświetlenie					
35.	Wykonanie sieci oświetleniowej	mb	200	0	0	
36.	Kanał Technologiczny					
37.	Kanał technologiczny KTu1	mb	400	400	0	0,00%
52.	Kanał technologiczny	mb		0	157	
53.	Melioracje					
54.	Wykonanie koryta rowu RG-J	mb	80	0	0	