

TYGODNIOWE ZAAWANSOWANIE ROBÓT W STOSUNKU DO PLANU TYGODNIOWEGO WYKONAWCY						
Lp.	Opis Robót	Jednostka	PLAN z poprzedniego tygodnia zgodny z PROGRAMEM ROBÓT rew. 20	Plan z poprzednieg o tygodnia planowanej ilości	Wykonanie	Zaawansowanie %
1.	Prowadzenie nadzoru środowiskowego	-	-			w trakcie
2.	Prowadzenie nadzoru archeologicznego	-	-			w trakcie
3.	Utrzymanie dróg wraz z utrzymaniem czasowej organizacji ruchu	-	-			w trakcie
4.	Kontrola wygradzeń herpetologicznych	-	-			w trakcie
5.	Monitorowanie obecności herpetofauny wzdłuż tymczasowych wygradzeń herpetologicznych; codzienna kontrola pod kątem obecności płazów- odłów herpetofauny	-	-			w trakcie
6.	Prace związane z wydobyciem, wywozem i zagospodarowaniem zgodnie z Ustawą o odpadach, nielegalnych składowisk odpadów	t	-	-	2 276,46	
7.	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej	m3	0	0	1 200,00	
8.	Wykonanie wykopów	m3	900	3 000	1 680	56,00%
9.	Wykonanie nasypów	m3	0	5 070	4 970	98,03%
10.	Wzmocnienie podłoża - nasyp przeciążający	m3	1 200	0	0	
11.	Rozebranie nasypu przeciążającego	m3	0	6 000	5 100	85,00%
12.	Wzmocnienie podłoża pod nasyp	m2	720	0	0	
13.	Wykonanie WUP	m2	12 535	4 835	9 571	197,95%
14.	Wykonanie warstwy mrozochronnej	m2	7 500	0	0	
15.	Wykonanie rowów krytych	mb	60	13	0	0,00%
16.	Wykonanie podbudowy pomocniczej CBR ≥ 60%	m2	19 200	0	6 631	
17.	Wykonanie krawężników betonowych	mb	0	420	420	100,00%
18.	Wykonanie obrzeży betonowych	mb	0	670	670	100,00%
19.	Wykonanie ścieków podchodnikowych	mb	0	25	25	100,00%
20.	Wykonanie nawierzchnii z kostki brukowej betonowej	m2	0	1 040	1 040	100,00%
21.	Wykonanie ścieku trójkątengo	mb	0	110	391	355,70%
22.	Wykonanie podbudowy zasadniczej dolnej C50/30	m2	0	6 220	5 770	92,77%
23.	Wykonanie podbudowy zasadniczej dolnej C3/4	m2	0	320	320	100,00%
24.	Humusowanie skarp, wykopów i nasypów oraz rowów warstwą ziemi urodzajnej	m3	8 400	8 500	7 414	87,22%
25.	Płyty przejściowe	27.03.2025	11.04.2025			
26.	Zbrojenie AIIIN - przyczółki, skrzydła, płyty przejściowe (Zbrojenie płyt przejściowych P1 P2)	kg	3 833	3 833	3 833	100,00%
27.	Roboty wykończeniowe	13.05.2025	24.06.2025			
28.	Beton ław pod umocnienie stożków nasypowych	m3	0	5	5	100,00%
29.	Płyty przejściowe	27.03.2025	11.04.2025			
30.	Beton płyt przejściowych B35 (C30/37)	m3	29	0	29	
31.	Roboty wykończeniowe	13.05.2025	24.06.2025			
32.	Beton ław pod umocnienie stożków nasypowych	m3	0	7	0	0,00%
33.	Kapy chodnikowe	25.09.2024	12.05.2025			
34.	Beton kap B45 (kapy chodnikowe na UN)	m3	36	36	0	0,00%
35.	Płyty przejściowe	18.03.2025	02.04.2025			
36.	Zbrojenie AIIIN - przyczółki, skrzydła, płyty przejściowe (Zbrojenie płyt przejściowych P1 P2)	kg	3 859	0	3 859	
37.	Kapy chodnikowe	26.03.2025	23.05.2025			
38.	Zbrojenie AIIIN - kapy (kapy chodnikowe na UN)	kg	3 500	3 500	500	14,29%
39.	Płyty przejściowe	09.04.2025	25.04.2025			
40.	Beton niekonstrukcyjny na gruncie (Pod płytę przejściową P3)	m3	0	0	4	
41.	Kapy chodnikowe	26.03.2025	23.05.2025			
42.	Beton kap B45 (kapy chodnikowe na UN)	m3	36	36	0	0,00%
43.	Roboty ziemne, zasypki oraz posadowienie pośrednie	24.11.2023	05.11.2024			
44.	Zasypanie wykopów z zagęszczeniem za przyczółkiem (do wysokości płyt przejściowych P1 P3)	m3	0	500	300	60,00%
45.	Ustrój nośny i skrzydła	05.09.2024	06.05.2025			
46.	Zbrojenie AIIIN - ustrój (JL)	kg	0	21 578	21 578	100,00%
47.	Ustrój nośny i skrzydła	05.09.2024	06.05.2025			
48.	Beton ustroju nośnego B45 (Jezdnia lewa)	m3	221	221	221	100,00%
49.	Roboty ziemne, zasypki oraz posadowienie pośrednie	19.08.2024	27.06.2025			
50.	Zasypanie wykopów z zagęszczeniem za przyczółkiem (do wysokości płyt przejściowych P1 P3)	m3	0	200	200	100,00%
51.	Kanał technologiczny					
52.	Budowa kanału technologicznego	m	400	400	0	0,00%
53.	Budowa studni SKR-2	szt	4	4	0	0,00%
54.	Budowa kanału technologicznego	m	0	0	420	
55.	Budowa studni SKR-2	szt	0	0	4	
56.	Zasilanie					
57.	Wykonanie zasilania	m	400	400	0	0,00%
58.	Kanalizacja deszczowa					
59.	Kanał deszczowy DN315	m	250	0		
60.	Zbiorniki Retencyjne					
61.	Humusowanie zbiorników ZR-1, ZR-3, ZR-4, ZR-5, ZR-6, ZR-7, ZR-8, ZR-9, ZR-10, ZR-11, ZR-12, ZR-13, ZR-14	m2	300	120	0	0,00%
62.	Wykonanie wjazdu z ażurów do zbiornika ZR-1, ZR-3, ZR-4, ZR-5, ZR-6, ZR-7, ZR-8, ZR-9, ZR-10, ZR-11, ZR-12, ZR-13, ZR-14	m2	150	40	0	0,00%
63.	Melioracje					
64.	Wykonanie koryta rowu RG-J	mb	80	0	0	