

TYGODNIOWE ZAAWANSOWANIE ROBÓT W STOSUNKU DO PLANU TYGODNIOWEGO WYKONAWCY						
Lp.	Opis Robót	Jednostka	PLAN z poprzedniego tygodnia zgodny z PROGRAMEM ROBÓT rew. 21	Plan z poprzedniego tygodnia o tygodnia planowanej ilości	Wykonanie	Zaawansowanie %
1.	Prowadzenie nadzoru środowiskowego	-	-			w trakcie
2.	Prowadzenie nadzoru archeologicznego	-	-			w trakcie
3.	Utrzymanie dróg wraz z utrzymaniem czasowej organizacji ruchu	-	-			w trakcie
4.	Kontrola wygradzeń herpetologicznych	-	-			w trakcie
5.	Monitorowanie obecności herpetofauny wzdłuż tymczasowych wygradzeń herpetologicznych; codzienna kontrola pod kątem obecności płazów- odłów herpetofauny	-	-			w trakcie
6.	Wykonanie wykopów	m3	900	3 000	2 863	
7.	Wykonanie nasypów	m3	1 500	7 560	5 224	69,10%
8.	Rozebranie nasypu przeciążającego	m3	0	1 000	1 000	100,00%
9.	Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża	m2	0,00	0	12 470	
10.	Warstwa mrozochronna	m2	2 828,50	2 900	8 490	292,76%
11.	Wykonanie krawężników betonowych	mb	0	50	50	100,00%
12.	Wykonanie obrzeży betonowych	mb	0	40	40	100,00%
13.	Wykonanie ścieków skarpowych	mb	0	32	32	100,00%
14.	Wykonanie nawierzchnii z kostki brukowej betonowej	m2	0	200	200	100,00%
15.	Wykonanie podbudowy pomocniczej CBR ≥ 60%	m2	0	0	7 622	
16.	Wykonanie podbudowy zasadniczej dolnej C50/30	m2	0	20 800	17 500	84,13%
17.	Wykonanie podbudowy zasadniczej C90/3	m2	0	440	4 360	
18.	Wykonanie podbudowy zasadniczej górnej AC22 P	m2	8 600	18 500	18 720	101,19%
19.	Wykonanie warstwy wiążącej AC16W	m2	13 860	22 050	30 395	137,85%
20.	Wykonanie warstwy ścieralnej AC11S	m2	0	0	2 370	
21.	Humusowanie skarp, wykopów i nasypów oraz rowów warstwą ziemi urodzajnej	m3	8 400	8 400	2 218	26,41%
22.	Płyty przejściowe	11.07.2024	05.11.2025			
23.	Urządzenia dylatacyjne (Betonowanie wnęk)	m3	5	5	0	0,00%
24.	Izolacja płyty pomostu	17.03.2025	04.07.2025			
25.	Izolacja gruba z papy zgrzewalnej - dwuwarstwowa	m2	380	380	380	100,00%
26.	Roboty ziemne, zasyпки oraz posadowienie pośrednie	22.01.2024	11.07.2025			
27.	Zasypanie wykopów z zagęszczeniem za przyczółkiem (do wysokości płyt przejściowych P4)	m3	200	0	200	
28.	Roboty wykończeniowe	13.05.2025	24.06.2025			
29.	Umocnienie skarp i powierzchni poziomych drobnymi elementami betonowymi na zaprawie cementowo-zielonej	m2	0	160	40	25,00%
30.	Kapy chodnikowe	26.03.2025	23.05.2025			
31.	Beton kap B45 (kapy chodnikowe na UN)	m3	36	36	36	100,00%
32.	Płyty przejściowe	30.06.2025	16.07.2025			
33.	Beton płyt przejściowych B35 (P1 i P3)	m3	0	21	21	98,59%
34.	Płyty przejściowe	07.11.2024	20.11.2025			
35.	Urządzenia dylatacyjne (Betonowanie wnęk)	m3	5	5	5	100,00%
36.	Roboty ziemne, zasyпки oraz posadowienie pośrednie	15.07.2025	26.08.2025			
37.	Wymiana gruntu pod fundamentami na grunt niespoisty z wykopem (podpora P3)	m3	0	884	884	100,02%
38.	Ławy fundamentowe	11.08.2025	11.09.2025			
39.	Beton niekonstrukcyjny B10 (P1) na gruncie	m3	0	7	7	100,00%
40.	Ławy fundamentowe	11.08.2025	11.09.2025			
41.	Beton fundamentów B35 (podpora P3)	m3	0	0	54	
42.	Płyty przejściowe	04.07.2025	06.08.2025			
43.	Beton płyt przejściowych B35 (przy podporze P1 Etap II)	m3	0	5	5	100,00%
44.	Kapy chodnikowe	04.12.2024	29.04.2025			
45.	Beton kap B45 (kapy chodnikowe na UN)	m3	26	26	26	100,00%
46.	Zasilanie					
47.	Zasilanie - montaż kabli	m	200	0	0	
48.	Montaż rury osłonowej RHDPE 125/7,1	m	0	0	40	
49.	Zasilanie - montaż kabli	m	200	0	0	
50.	Zasilanie - montaż kabli	m	200	0	0	
51.	Zasilanie Szafy SO I (35+700)	m	0	250	0	0,00%
52.	Montaż złącza ZK CCTV01-CB01	szt.	0	0	1	
53.	Montaż Szafy SO I (35+700)	szt.	0	1	0	0,00%
54.	Montaż Szafy SO I (39+900)	szt.	0	0	1	
55.	Kanał Technologiczny					
56.	Budowa kanału technologicznego	m	500	0	0	
57.	Budowa kanału technologicznego	m	0	30	34	113,33%
58.	Budowa kanału technologicznego	m	0	450	0	0,00%
59.	Budowa kanału technologicznego	m	0	0	190	
60.	Zbiorniki Retencyjne					
61.	Humusowanie zbiorników ZR-1, ZR-4, ZR-8, ZR-9, ZR-10, ZR-11	m2	300	120	0	0,00%
62.	Wykonanie wjazdu z ażurów do zbiornika ZR-1, ZR-4, ZR-8, ZR-9, ZR-10, ZR-11	m2	150	40	0	0,00%
63.	Zahumusowanie, rów odpływowy, umocnienie ażurami - ZR-6	szt.	0,7	1	0,7	100,00%
64.	Oświetlenie					
65.	Budowa oświetlenia	m	150	0	0	
66.	Kanalizacja deszczowa					
67.	Wykonanie kanału deszczowego DN200	m	50	0	16	
68.	Regulacja wpustów deszczowych z montażem krat	szt.	0	0	5	
69.	Melioracje					
70.	Wykonanie koryta rowu R-M	mb	80	0	0	