

TYGODNIOWE ZAAWANSOWANIE ROBÓT W STOSUNKU DO PLANU TYGODNIOWEGO WYKONAWCY						
Lp.	Opis Robót	Jednostka	PLAN z poprzedniego tygodnia zgodny z PROGRAMEM ROBÓT rew. 21	Plan z poprzedniego tygodnia o tygodnia planowanej ilości	Wykonanie	Zaawansowanie %
1.	Prowadzenie nadzoru środowiskowego	-	-			w trakcie
2.	Prowadzenie nadzoru archeologicznego	-	-			w trakcie
3.	Utrzymanie dróg wraz z utrzymaniem czasowej organizacji ruchu	-	-			w trakcie
4.	Kontrola wygradzeń herpetologicznych	-	-			w trakcie
5.	Monitorowanie obecności herpetofauny wzdłuż tymczasowych wygradzeń herpetologicznych; codzienna kontrola pod kątem obecności płazów- odłów herpetofauny	-	-			w trakcie
6.	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej	m3	0	2 000	1 900	95%
7.	Wykonanie wykopów	m3	0	4 500	4 350	96,67%
8.	Wykonanie nasypów	m3	0	6 119	6 431	105,10%
9.	Wykonanie nasypów z zastosowaniem monitoringu przy ich budowie	m3	600	600	600	100,00%
10.	Wzmocnienie podłoża - nasyp przeciążający - proces konsolidacji, pomiar osiadań	m3	-	-	-	
11.	Wykonanie rowów krytych	mb	16	0	0	
12.	Wykonanie warstwy mrozochornej	m2	0	0	8 010	
13.	Ułożenie ścieku korytkowego	mb	0	480	480	100,00%
14.	Ułożenie ścieku skarpowego	mb	0	120	120	100,00%
15.	Wykonanie podbudowy pomocniczej CBR ≥ 60%	m2	0	1 640	6 928	422,44%
16.	Wykonanie podbudowy zasadniczej dolnej C50/30	m2	12 000	6 360	21 038	330,79%
17.	Wykonanie podbudowy zasadniczej górnej AC22 P	m2	9 907	7 265	33 910	466,76%
18.	Wykonanie warstwy wiążącej AC16W	m2	17 068	0	5 180	
19.	Humusowanie skarp, wykopów i nasypów oraz rowów warstwą ziemi urodzajnej	m3	5 600	5 000	5 100	102,00%
20.	Wyposażenie obiektu	12.11.2024	10.11.2025			
21.	Urządzenia dylatacyjne (Betonowanie wnęk)	m3	5	5	5	100,00%
22.	Roboty ziemne, zasyпки oraz posadowienie pośrednie	22.01.2024	11.07.2025			
23.	Zasypanie wykopów z zagęszczeniem za przyczółkiem (do wysokości płyt przejściowych P1)	m3	200	0	200	
24.	Płyty przejściowe	22.01.2024	11.07.2025			
25.	Beton płyt przejściowych B35 (Izolacja arkuszowa płyt i ścianek)	m2	60	0	60	
26.	Roboty wykończeniowe	13.05.2025	24.06.2025			
27.	Umocnienie skarp i powierzchni poziomych drobnymi elementami betonowymi na zaprawie cementowo-zielonej	m2	0	120	180	150,00%
28.	Roboty wykończeniowe	27.05.2025	08.07.2025			
29.	Umocnienie skarp i powierzchni poziomych drobnymi elementami betonowymi na zaprawie cementowo-zielonej	m2	0	100	0	0,00%
30.	Płyty przejściowe	16.05.2025	03.06.2025			
31.	Beton płyt przejściowych B35 (Izolacja cienka płyt)	m2	0	100	100	100,00%
32.	Ławy fundamentowe	07.05.2025	06.06.2025			
33.	Beton niekonstrukcyjny B10 (P2) na gruncie	m3	0	7	7	100,00%
34.	Ławy fundamentowe	07.05.2025	06.06.2025			
35.	Beton fundamentów B35 (podpora P1)	m3	0	65	65	100,00%
36.	Płyty przejściowe	04.07.2025	06.08.2025			
37.	Beton płyt przejściowych B35 (przy podporze P1 Etap II)	m3	0	5	5	100,00%
38.	Kapy chodnikowe	04.12.2024	29.04.2025			
39.	Beton kap B45 (kapy chodnikowe na najazdach)	m3	12	12	0	0,00%
40.	Kanał Technologiczny					
41.	Budowa kanału technologicznego	m	500	0	0	
42.	Budowa kanału technologicznego	m	0	30	0	0,00%
43.	Budowa kanału technologicznego	m	0	40	40	100,00%
44.	Budowa kanału technologicznego	m	0	380	380	100,00%
45.	Zbiorniki Retencyjne					
46.	Humusowanie zbiorników ZR-1, ZR-4, ZR-8, ZR-9, ZR-10, ZR-11	m2	300	120	0	0,00%
47.	Wykonanie wjazdu z ażurów do zbiornika ZR-1, ZR-4, ZR-8, ZR-9, ZR-10, ZR-11	m2	150	40	0	0,00%
48.	Zahumusowanie, rów odpływowy, umocnienie ażurami - ZR-6	szt.	0,3	0	0,3	100,00%
49.	Zasilanie					
50.	Zasilanie Szafy SO I (35+700)	m	200	250	0	0,00%
51.	Oświetlenie					
52.	Budowa oświetlenia	m	150	100	0	0,00%
53.	Melioracje					
54.	Wykonanie koryta rowu R-M	mb	80	0	0	