

TYGODNIOWE ZAAWANSOWANIE ROBÓT W STOSUNKU DO PLANU TYGODNIOWEGO WYKONAWCY						
Lp.	Opis Robót	Jednostka	PLAN z poprzedniego tygodnia zgodny z PROGRAMEM ROBÓT rew. 31	Plan z poprzedniego tygodnia planowanej ilości	Wykonanie	Zaawansowanie %
1.	Prowadzenie nadzoru środowiskowego	-	-	-	-	w trakcie
2.	Prowadzenie nadzoru archeologicznego	-	-	-	-	w trakcie
3.	Utrzymanie dróg wraz z utrzymaniem czasowej organizacji ruchu	-	-	-	-	w trakcie
4.	Kontrola wygradzeń herpetologicznych	-	-	-	-	w trakcie
5.	Monitorowanie obecności herpetofauny wzdłuż tymczasowych wygradzeń herpetologicznych; raz na trzy dni kontrola pod kątem obecności płazów- odłów herpetofauny	-	-	-	-	w trakcie
6.	Wykonanie drogowych barier ochronnych	mb	0	637	175	27%
7.	<b>Roboty przygotowawcze</b>	-	-	-	-	-
8.	Demontaż mostu tymczasowego rz. Nurzec	kpl	1	0,75	0,50	67%
9.	<b>Roboty przygotowawcze</b>	<b>21.11.2024</b>	<b>29.09.2025</b>			
10.	Oslony przeciwoślńieniowe - beton trzonów pali ekranów przeciwoślńieniowych od strony dojazdów do podporu P4	m3	-	17	0	0%
11.	Wyposażenie obiektu	12.09.2025	17.10.2025			
12.	Oslony przeciwoślńieniowe - beton trzonów pali ekranów	m3		25,91		0%