

TYGODNIOWE ZAAWANSOWANIE ROBÓT W STOSUNKU DO PLANU TYGODNIOWEGO WYKONAWCY

Lp.	Opis Robót	Jednostka	PLAN z poprzedniego tygodnia zgodny z PROGRAMEM ROBÓT rew. 29	Plan z poprzedniego tygodnia planowanej ilości	Wykonanie	Zaawansowanie %
1.	Prowadzenie nadzoru środowiskowego	-	-	-	-	w trakcie
2.	Prowadzenie nadzoru archeologicznego	-	-	-	-	w trakcie
3.	Utrzymanie dróg wraz z utrzymaniem czasowej organizacji ruchu	-	-	-	-	w trakcie
4.	Kontrola wygradzeń herpetologicznych	-	-	-	-	w trakcie
5.	Monitorowanie obecności herpetofauny wzdłuż tymczasowych wygradzeń herpetologicznych; raz na trzy dni kontrola pod kątem obecności płazów- odłów herpetofauny	-	-	-	-	-
6.	Wykonanie rowów krytych	mb	0,00	10,50	10,50	100%
7.	Wykonanie ogrodzenia dróg	mb	0,00	1 200,00	1 391,00	116%
8.	Wyposażenie obiektu	23.07.2025	19.09.2025			
9.	Rury odpływowe i zbiorcze w instalacji odwod. Fi200	m	93,61	93,61	94,00	100%
10.	Wyposażenie obiektu	30.06.2025	13.08.2025			
11.	Oslony przeciwosłnieniowe - montaż słupów - strona prawa	m ²	683,50	42,72	0,00	0%
12.	Kanał technologiczny					
13.	Budowa kanału technologicznego od KT32 do KT32-1	mb	0,00	97,00	97,00	100%
14.	Budowa studni SKR-2	kpl.	0	2	2	
15.	Budowa kanału technologicznego od KT107 do KT112	mb	0,00	570,00	570,00	100%
16.	Budowa studni SKR-2	kpl.	0	6	6	100%
17.	Kanalizacja deszczowa					
18.	Montaż odciążeń wpustów (kratek żeliwnych)	kpl.	0	5	5	100%
19.	Montaż wylotów od wpustów	kpl.	0	6,00	6,00	100%
20.	Montaż zastawek na Zb13 i Zb14	kpl.	0	2	2	100%