

TYGODNIOWE ZAAWANSOWANIE ROBÓT W STOSUNKU DO PLANU TYGODNIOWEGO WYKONAWCY						
Lp.	Opis Robót	Jednostka	PLAN Z rozporządzenia	PLAN Z rozporządzenia	Wykonanie	Zaawansowanie %
1.	Prowadzenie nadzoru środowiskowego	-	-	-	-	w trakcie
2.	Prowadzenie nadzoru archeologicznego	-	-	-	-	w trakcie
3.	Utrzymanie dróg wraz z utrzymaniem czasowej organizacji ruchu	-	-	-	-	w trakcie
4.	Kontrola wygradzeń herpetologicznych	-	-	-	-	w trakcie
5.	Monitorowanie obecności herpetofauny wzdłuż tymczasowych wygradzeń herpetologicznych; codzienna kontrola pod kątem obecności płazów- odłów herpetofauny	-	-	-	-	w trakcie
6.	Wykonanie nasypu	m3	938	1 875	1 924	103%
7.	Wykonanie warstwy mrozoochronnej	m2	0	6 042	1 620	27%
8.	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa	m2	2 400	12 419	4 272	34%
9.	Wykonanie barier drogowych	mb	0	2 598	2 834	109%
10.	Wykonanie umocnienia poboczy	m2	900	951	1 095	115%
11.	Wykonanie ogrodzeń	mb	360	140	275	196%
12.	Wykonanie umocnienia rowów ażurami	m2	0	320	348	109%
13.	Humusowanie skarp, wykopów i nasypów oraz rowów warstwą ziemi urodzajnej	m3	0	0	744	
14.	Wyposażenie obiektu	12.11.2024	29.09.2025			
15.	Oslony przeciwolśnienowe - montaż podwalin pod wypełnienia ekranów przeciwolśnieniowych na obiekcie i dojazdach	mb	346,50	173	0	0%
16.	Wyposażenie obiektu	12.11.2024	29.09.2025			
17.	Montaż barier ochronnych H2 W3	mb	194	49	0	0%
18.	Nawierzchnie	14.07.2025	20.04.2026			
19.	Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych - skrzydła P4	m2	304	76	0	0%
20.	Roboty wykończeniowe	14.07.2025	23.04.2026			
21.	Umocnienie skarp i powierzchni poziomych drobnomiarowymi elementami betonowymi na zaprawie cementowo-piaskowej	m2	42,80	43	0	0%
22.	Roboty wykończeniowe	27.05.2025	08.07.2025			
23.	Zabezpieczenie materiałem impregnującym (hydrofobizacja)	m2	844,27	844	0	0%
24.	Roboty wykończeniowe	09.06.2025	21.07.2025			
25.	Zabezpieczenie materiałem impregnującym (hydrofobizacja)	m2	767,44	767	0	0%
26.	Wyposażenie obiektu	23.07.2024	19.09.2025			
27.	Oslony przeciwolśnienowe - montaż podwalin pod wypełnienia ekranów przeciwolśnieniowych na obiekcie i dojazdach	mb	232,60	233	0	0%
28.	Wyposażenie obiektu	22.11.2024	28.07.2025			
29.	Oslony przeciwolśnienowe - montaż podwalin pod wypełnienia ekranów przeciwolśnieniowych na obiekcie i dojazdach	mb	265,70	266	0	0%
30.	Nawierzchnie	21.11.2025	21.04.2026			
31.	Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych	m2	249,7	125	125	100%
32.	Wyposażenie obiektu	30.05.2025	18.05.2026			
33.	Montaż barier ochronnych z poręczą H2 W3	mb	118,60	59	0	0%
34.	Wyposażenie obiektu	24.07.2024	17.06.2025			
35.	Oslony przeciwolśnienowe - montaż podwalin pod wypełnienia ekranów przeciwolśnieniowych na obiekcie i dojazdach	mb	265,00	106	0	0%
36.	Kanał Technologiczny					
37.	Budowa kanału technologicznego KT14 - KT20	mb	587	587	587	100%
38.	Budowa kanału technologicznego KT22 - KT22-1	mb	12	12	12	100%
39.	Budowa kanału technologicznego KT32 - KT32-1	mb	97	97	97	100%
40.	Budowa kanału technologicznego KT18 - KT18-1	mb	15	15	15	100%
41.	Budowa kanału technologicznego KT18 - KT18-2	mb	39	39	39	100%
42.	Zasilanie					
43.	Budowa linii kablowej ZK SO I - szafa SO I	mb	218	218	218	100%
44.	Budowa linii kablowej ZKP SZR1 - ZK-3(1) - ZK VMSB 01- ZK-3(2)- ZK VMSB 02	mb	182	385	385	100%
45.	Oświetlenie					
46.	Montaż słupów oświetleniowych	szt.	0	9	9	100%