

TYGODNIOWE ZAAWANSOWANIE ROBÓT W STOSUNKU DO PLANU TYGODNIOWEGO WYKONAWCY						
Lp.	Opis Robót	Jednostka	PLAN z poprzedniego tygodnia zgodny z PROGRAMEM ROBÓT rew. 34	Plan z poprzedniego tygodnia planowanej ilości	Wykonanie	Zaawansowanie %
1.	Prowadzenie nadzoru środowiskowego	-	-	-	-	w trakcie
2.	Prowadzenie nadzoru archeologicznego	-	-	-	-	w trakcie
3.	Utrzymanie dróg wraz z utrzymaniem czasowej organizacji ruchu	-	-	-	-	w trakcie
4.	Kontrola wygrodzeń herpetologicznych	-	-	-	-	w trakcie
5.	Monitorowanie obecności herpetofauny wzdłuż tymczasowych wygrodzeń herpetologicznych; codzienna kontrola pod kątem obecności płazów- odłów herpetofauny	-	-	-	-	w trakcie
7.	wykonanie warstwy mrozoochronnej	m2	0	0,00	402	
8.	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa	m2	2 254	2 500	4 989	200%
9.	wykonanie umocnienia poboczy	m2	0	0	99	
10.	Wykonanie ogrodzeń	mb	1100	1 000	2 513	251%
11.	Wykonanie warstwy wiążącej AC16W	m2	5424	7 568	8 867	117%
12.	Wykonanie warstwy ścieralnej	m2	6510	10 623	19 138	180%
13.	humusowanie skarp, wykopów i nasypów oraz rowów warstwą zieleni urodzajnej	m2	0	0	844	
14.	Zbrojenie AIIIIN - płyty przejściowa P1	kg	2 007	1 004	1 004	100%
15.	Beton płyt przejściowych B35 (C30/37) - płyta przejściowa P1	m3	32	16,2	16,2	100%
16.	Izolacja cienka wykonywana na zimno - płyta przejściowa	m2	955,51	48	0	0%
17.	Beton niekonstrukcyjny B10 (C8/10) na gruncie - beton podkładowy pod kapy na skrzydłach P1	m3	36,4	4,0	0	0%
18.	Krawężnik mostowy 20x18 - dojazdy do obiektu P1	m	122,2	19	0	0%
19.	Znaki wysokościowe w sąsiedztwie obiektu	m3	0	5	5	100%
20.	Znaki wysokościowe w sąsiedztwie obiektu	m2	0	109	54	50%
21.	Znaki wysokościowe w sąsiedztwie obiektu	szt	0	1,00	1,00	100%
22.	Znaki wysokościowe w sąsiedztwie obiektu	szt	1	1	1	100%
23.	Montaż barier ochronnych z poręczą H2 W3	mb	119	30	0	0%
24.	Regulacja wysokościowa studni	kpl	0	1	1	100%
25.	montaż fundamentu pod słup oświetleniowy nr SOI 1/1	kpl	0	0	1	