

TYGODNIOWE ZAAWANSOWANIE ROBÓT W STOSUNKU DO PLANU TYGODNIOWEGO WYKONAWCY						
Lp.	Opis Robót	Jednostka	PLAN z poprzedniego tygodnia zgodny z PROGRAMEM ROBÓT rew. 34	Plan z poprzedniego tygodnia planowanej ilości	Wykonanie	Zaawansowanie %
1.	Prowadzenie nadzoru środowiskowego	-	-	-	-	w trakcie
2.	Prowadzenie nadzoru archeologicznego	-	-	-	-	w trakcie
3.	Utrzymanie dróg wraz z utrzymaniem czasowej organizacji ruchu	-	-	-	-	w trakcie
4.	Kontrola wygradzeń herpetologicznych	-	-	-	-	w trakcie
5.	Monitorowanie obecności herpetofauny wzdłuż tymczasowych wygradzeń herpetologicznych; codzienna kontrola pod kątem obecności płazów- odłów herpetofauny	-	-	-	-	w trakcie
6.	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa	m2	3 360	3 838,0	10 090	263%
7.	Wykonanie ścieków skarpowych	mb	0	99,2	126	127%
8.	Wykonanie krawężników betonowych	mb	0	200,8	215	107%
9.	Wykonanie muld w pasie rozdziału	mb	0	0,0	81	
10.	Wykonanie umocnienia poboczy	m2	220	360,0	1 944	540%
11.	Wykonanie barier drogowych ochronnych	mb	350	780	1 428	183%
12.	Wykonanie ogrodzeń	mb	920	1 550	2 950	190%
13.	Wykonanie warstwy wiążącej AC16W	m2	2 400	11 404	7 917	69%
14.	Wykonanie warstwy ścieralnej	m2	25 400	36 030	38 213	106%
15.	Wykonanie oznakowania poziomego	m2	0	0	1 717	
16.	Humusowanie skarp i terenów płaskich gr. 15 cm	m2	0	0	7 243	
17.	Roboty wykończeniowe	29.04.2026	12.05.2026			
18.	Umocnienie skarp i powierzchni poziomych drobnymi elementami betonowymi - umocnienie	m2	0	54	54	100%
19.	Kapy chodnikowe	03.12.2024	28.04.2026			
20.	Beton niekonstrukcyjny B10 (C8/10) na gruncie - beton podkładowy pod kapy na dojazdach P1	m3	36,40	2,5	3	120%
21.	Kapy chodnikowe	03.12.2024	28.04.2026			
22.	Krawężnik mostowy 20x18 - dojazdy do obiektu P1	m	122,20	20	20	100%
23.	Kapy chodnikowe	03.12.2024	28.04.2026			
24.	Zbrojenie AIIIIN - kapy na dojazdach P1	kg	4463,10	669	669	100%
25.	Kapy chodnikowe	03.12.2024	28.04.2026			
26.	Beton kap B45 (C35/45) - kapy na dojazdach P1	m3	45,10	7	7	100%
27.	Roboty wykończeniowe	29.04.2026	12.05.2026			
28.	Zabezpieczenie powierzchni betonowych specjalną powłoką odporną na chlorki - filar P2	m2	0	15	15	103%
29.	Roboty wykończeniowe	29.04.2026	12.05.2026			
30.	Zabezpieczenie powierzchni betonowych materiałem impregnującym (hydrofobizacja)	m ²	0,00	0,00	775	
31.	Nawierzchnie	25.06.2025	16.04.2026			
32.	Nawierzchnia jezdni z SMA-gr.4cm	m2	213,14	213	213	100%
33.	Roboty wykończeniowe	13.05.2025	30.06.2025			
34.	Zabezpieczenie powierzchni betonowych materiałem impregnujących (hydrofobizacja)	m ²	24	0	24	
35.	Roboty wykończeniowe	13.05.2025	24.06.2025			
36.	Zabezpieczenie powierzchni betonowych materiałem impregnujących (hydrofobizacja)	m ²	812,06	0	812	
37.	Roboty wykończeniowe	27.05.2025	08.07.2025			
38.	Zabezpieczenie powierzchni betonowych materiałem impregnujących (hydrofobizacja)	m ²	844,27	0	844	
39.	Roboty wykończeniowe	09.06.2025	21.07.2025			
40.	Zabezpieczenie powierzchni betonowych materiałem impregnujących (hydrofobizacja)	m ²	767,44	0	767	
41.	Wyposażenie obiektu	30.05.2025	18.05.2026			
42.	Montaż barier ochronnych z poręczą H2 W3	mb	119	30	0	0%
43.	Nawierzchnie	27.05.2025	22.09.2025			
44.	Przeciwpadki z asfaltu lanego MA-11	m ²	35,46	35,46	0	0%
45.	System Zarządzania Ruchem					
46.	Instalacja masztu CB	szt.	1	1	1	100%
47.	Montaż bramownicy znaku 101.B	kpl.	1	1	1	100%
48.	Montaż bramownicy znaku 101.F	kpl.	1	1	1	100%