

TYGODNIOWE ZAAWANSOWANIE ROBÓT W STOSUNKU DO PLANU TYGODNIOWEGO WYKONAWCY						
Lp.	Opis Robót	Jednostka	PLAN z poprzedniego tygodnia zgodny z PROGRAMEM ROBÓT rew. 34	Plan z poprzedniego tygodnia planowanej ilości	Wykonanie	Zaawansowanie %
1.	Prowadzenie nadzoru środowiskowego	-	-	-	-	w trakcie
2.	Prowadzenie nadzoru archeologicznego	-	-	-	-	w trakcie
3.	Utrzymanie dróg wraz z utrzymaniem czasowej organizacji ruchu	-	-	-	-	w trakcie
4.	Kontrola wygrodzeń herpetologicznych	-	-	-	-	w trakcie
5.	Monitorowanie obecności herpetofauny wzdłuż tymczasowych wygrodzeń herpetologicznych; codzienna kontrola pod kątem obecności płazów- odłów herpetofauny	-	-	-	-	w trakcie
6.	Podbudowa zasadnicza z kruszywa	m2	1 350	0	2 232	
7.	Umocnienie rowów płytami ażurowymi	m2	0	0	539	
8.	Bariery drogowe	mb	600	1 069	1 571	147%
9.	Umocnienie poboczy	m2	600	465	1 304	
10.	Wykonanie ogrodzeń	mb	750	1 300	1 393	107%
11.	Warstwa wiążąca	m2	6 097	13 000,0	11 370	87%
12.	Warstwa ścieralna	m2	9 950	11 000,0	8 104	74%
13.	Wykonanie oznakowania poziomego	m2	0,00	3 598	7 356	204%
14.	Wykonanie oznakowania pionowego	szt	0,00	0	304	
15.	Humusowanie	m2	0,00	0	6 725	
16.	Nawierzchnie	08.04.2025	21.05.2026			
17.	Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych grubości ≥ 3 mm - kapy na dojazdach P1	m ²	202,47	30,37	0	0%
18.	Wyposażenie obiektu	11.07.2024	22.05.2026			
19.	Bariery ochronne z poręczą H2 W3	mb	100,8	20,2	0	0%
20.	Nawierzchnie	08.04.2025	21.05.2026			
21.	Nawierzchnia jezdni z AC11S - gr.4cm	m ²	0	265	265	100%
22.	Nawierzchnie	25.06.2025	16.04.2026			
23.	Przeciwnospadki z asfaltu lanego MA-11	m ²	17,24	17,24	0	0%
24.	Nawierzchnie	21.11.2025	21.04.2026			
25.	Przeciwnospadki z asfaltu lanego MA-11	m ²	35,46	35,46	0	0%
26.	Wyposażenie obiektu	30.05.2025	18.05.2026			
27.	Montaż barier ochronnych z poręczą H2 W3	mb	119	30	30	101%