

TYGODNIOWE ZAAWANSOWANIE ROBÓT W STOSUNKU DO PLANU TYGODNIOWEGO WYKONAWCY						
Lp.	Opis Robót	Jednostka	PLAN z poprzedniego tygodnia zgodny z PROGRAMEM ROBÓT rew. 35	Plan z poprzedniego tygodnia planowanej ilości	Wykonanie	Zaawansowanie %
1.	Prowadzenie nadzoru środowiskowego	-	-	-	-	w trakcie
2.	Prowadzenie nadzoru archeologicznego	-	-	-	-	w trakcie
3.	Utrzymanie dróg wraz z utrzymaniem czasowej organizacji ruchu	-	-	-	-	w trakcie
4.	Kontrola wygradzeń herpetologicznych	-	-	-	-	w trakcie
5.	Monitorowanie obecności herpetofauny wzdłuż tymczasowych wygradzeń herpetologicznych; codzienna kontrola pod kątem obecności płazów- odłów herpetofauny	-	-	-	-	w trakcie
6.	Podbudowa zasadnicza z kruszywa	m2	2 550	3 150	15 418	489%
7.	Powierzchniowe utrwalenie	m2	6 500	13 665	5 068	37%
8.	Umocnienie poboczy	m2	1 100	1 511	300	20%
9.	Bariery drogowe	mb	1 200	1 929	1 973	102%
10.	Umocnienie rowów płytami ażurowymi	m2	0	0	159	
11.	Wykonanie oznakowania pionowego	szt	50	370	411	111%
12.	Wykonanie oznakowania poziome	m2	3 838	4 188	4 396	105%
13.	Wykonanie ogrodzeń	mb	1 000	1 222	1 125	92%
14.	Warstwa ścierna	m2	900	3 905	3 905	100%
15.	Humusowanie	m2	1 100	1 350	2 169	161%
16.	<b>Nawierzchnie</b>	<b>08.04.2025</b>	<b>21.05.2026</b>			
17.	Przeciwspadki z asfaltu lanego MA-11	m2	36,54	36,54	36,54	100%
18.	<b>Nawierzchnie</b>	<b>08.04.2025</b>	<b>21.05.2026</b>			
19.	Nawierzchnia na kapach z żywicy epoksydowo-poliuretanowych grubości ≥ 3 mm - kapy na dojazdach P1	m <sup>2</sup>	202,47	30,37	0	0%
20.	<b>Wyposażenie obiektu</b>	<b>11.07.2024</b>	<b>22.05.2026</b>			
21.	Bariery ochronne z poręczą H2 W3	mb	100,8	20,16	20,16	100%
22.	<b>Próbné obciążenie obiektu</b>	<b>25.05.2026</b>	<b>25.05.2026</b>			
23.	Wykonanie próbnego obciążenia statycznego oraz dynamicznego obiektu	kpl	0	1	1	100%
24.	<b>Nawierzchnie</b>	<b>25.06.2025</b>	<b>16.04.2026</b>			
25.	Przeciwspadki z asfaltu lanego MA-11	m <sup>2</sup>	17,24	17,24	17,24	100%
26.	<b>Nawierzchnie</b>	<b>21.11.2025</b>	<b>21.04.2026</b>			
27.	Przeciwspadki z asfaltu lanego MA-11	m <sup>2</sup>	35,46	35,46	35,46	100%
28.	<b>Próbné obciążenie obiektu</b>	<b>01.05.2026</b>	<b>01.05.2026</b>			
29.	Wykonanie próbnego obciążenia statycznego oraz dynamicznego obiektu	kpl	1	1	1	100%
30.	<b>Oświetlenie</b>					
31.	Montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami	kpl	10	20	20	100%