

**TYGODNIOWE ZAAWANSOWANIE ROBÓT W STOSUNKU DO PLANU TYGODNIOWEGO WYKONAWCY**

Lp.	Opis Robót	Jednostka	PLAN z poprzedniego tygodnia zgodny z PROGRAMEM ROBÓT rew. 35	Plan z poprzedniego tygodnia planowanej ilości	Wykonanie	Zaawansowanie %
1.	Prowadzenie nadzoru środowiskowego	-	-	-	-	w trakcie
2.	Prowadzenie nadzoru archeologicznego	-	-	-	-	w trakcie
3.	Utrzymanie dróg wraz z utrzymaniem czasowej organizacji ruchu	-	-	-	-	w trakcie
4.	Kontrola wygradzeń herpetologicznych	-	-	-	-	w trakcie
5.	Monitorowanie obecności herpetofauny wzdłuż tymczasowych wygradzeń herpetologicznych; codzienna kontrola pod kątem obecności płazów- odłów herpetofauny	-	-	-	-	w trakcie
6.	Zasyпка poboczy	m3	0	0,00	1 206	
7.	Umocnienie poboczy	m2	0	0,00	2 712	
8.	Humusowanie	m2	300	1 300	3 895	300%
9.	Podbudowa zasadnicza z kruszywa	m2	6 332	870	4 793	551%
10.	Bariery drogowe ochronne	mb	0	504	936	186%
11.	Powierzchniowe utrwalenie	m2	10 980	20 880	27 664	132%
12.	Wykonanie oznakowania pionowego	szt	50	120	176	147%
13.	Wykonanie oznakowania poziomego	m2	4 160	2 571	0	0%
14.	Wykonanie ogrodzeń	mb	800	1 175	2 100	179%
15.	<b>Nawierzchnie</b>	<b>08.04.2025</b>	<b>21.05.2026</b>			
16.	Nawierzchnia na kapach z żywicy epoksydowo-poliuretanowych grubości ≥ 3 mm - kapy na dojazdach P1	m <sup>2</sup>	202,47	30,37	30,37	100%