

TYGODNIOWE ZAAWANSOWANIE ROBÓT W STOSUNKU DO PLANU TYGODNIOWEGO WYKONAWCY						
Lp.	Opis Robót	Jednostka	PLAN z poprzedniego tygodnia zgodny z PROGRAMEM ROBÓT rew. 35	Plan z poprzedniego tygodnia planowanej ilości	Wykonanie	Zaawansowanie %
1.	Prowadzenie nadzoru środowiskowego	-	-	-	-	w trakcie
2.	Prowadzenie nadzoru archeologicznego	-	-	-	-	w trakcie
3.	Utrzymanie dróg wraz z utrzymaniem czasowej organizacji ruchu	-	-	-	-	w trakcie
4.	Kontrola wygradzeń herpetologicznych	-	-	-	-	w trakcie
5.	Monitorowanie obecności herpetofauny wzdłuż tymczasowych wygradzeń herpetologicznych; codzienna kontrola pod kątem obecności płazów- odłów herpetofauny	-	-	-	-	w trakcie
6.	Podbudowa zasadnicza z kruszywa	m2	6 090	7 105	2 325	33%
7.	Zasyпка poboczy	m3	145	270	123	45%
8.	Umocnienie poboczy	m2	290	540	230	43%
9.	Powierzchniowe utrwalenie	m2	10 170	12 652	12 652	100%
10.	Wykonanie ogrodzeń	mb	690	1 270	1 450	114%
11.	Wykonanie oznakowania poziomego	m2	3 800	2 571	3 582	139%
12.	Wykonanie oznakowania pionowego	szt	10	15	15	100%
13.	Humusowanie	m2	850	1 150	4 860	423%
14.	Wyposażenie obiektu	11.07.2024	22.05.2026			
15.	Montaż balustrad schodów skarpowych - schody P1 i P3	m	23,88	23,88	23,88	100%
16.	Wyposażenie obiektu	13.05.2025	30.06.2025			
17.	Zabezpieczenie między ustrojami - montaż krat pomostowych	m ²	17,00	17,00	0,00	0%
18.	Roboty wykończeniowe	30.06.2025	20.08.2025			
19.	Montaż balustrad szczeblinkowych U-11a	m	12,00	12,00	0,00	0%
20.	Roboty wykończeniowe	30.07.2025	20.08.2025			
21.	Montaż balustrad szczeblinkowych U-11a	m	20,00	20,00	20,00	100%
22.	Kanał technologiczny					
23.	Regulacja studni	-	-	-	-	
24.	Zasilanie					
25.	Montaż agregatu	kpl			1	
26.	Oświetlenie					
27.	Wykonanie pomiarów oświetlenia	-	-	-	-	