

Lp.	Opis Robót
1.	Prowadzenie nadzoru środowiskowego
2.	Prowadzenie nadzoru archeologicznego
3.	Utrzymanie dróg wraz z utrzymaniem czasowej organizacji ruchu
4.	Kontrola wygradzeń herpetologicznych
5.	Monitorowanie obecności herpetofauny wzdłuż tymczasowych wygradzeń herpetologicznych; r pod kątem obecności płazów- odłów herpetofauny
6.	Naprawa tymczasowych wygradzeń herpetologicznych
7.	Wykonanie wykopów
8.	Roboty ziemne, zasyпки oraz posadowienie pośrednie
9.	Zasypanie wykopów z zagęszczeniem za przyczółkiem (do wysokości płyt przejściow
10.	Roboty ziemne, zasyпки oraz posadowienie pośrednie
11.	Zasypanie wykopów z zagęszczeniem za przyczółkiem (do wysokości płyt przejściow
12.	Roboty ziemne, zasyпки oraz posadowienie pośrednie
13.	Zasypanie wykopów z zagęszczeniem za przyczółkiem (do wysokości płyt przejściow
14.	Oświetlenie
15.	Oświetlenie - od SO I do słupa SOI/1/6 - kable
16.	Oświetlenie - od SO I do słupa SOI/1/6 - fundamenty
17.	Oświetlenie - od SO I do słupa SOI/1/3 - kable
18.	Oświetlenie - od SO I do słupa SOI/1/3 - fundamenty
19.	Kanalizacja deszczowa
20.	Montaż przykanalików DN 500
21.	Montaż wpustów DN500

	Jednostka	PLAN z poprzedniego tygodnia zgodny z PROGRAMEM ROBÓT rew. 19	Plan z poprzednieg o tygodnia planowanej ilości	Wykonanie	
	-	-			
	-	-			
	-	-			
	-	-			
az na trzy dni kontrola	-	-			
	-	-			
	m3	0	0,00	3 320,00	
	09.11.2023	18.10.2024			
ych P1 i P3)	m3	0,0	300,00	0,00	
	07.12.2023	08.11.2024			
ych P1 i P3)	m3	0,0	300,00	0,00	
	22.03.2024	22.08.2025			
ych P1 i P2)	m3	0,0	1 000,00	0,00	
	m	0,00	211,00	0,00	
	szt.	0,00	6,00	0,00	
	m	0,00	105,5	0,00	
	szt.	0,00	6,00	0,00	
	mb	0,00	79,30	63,30	
	szt.	0,00	6,00	4,00	

Zaawansowanie %
w trakcie
w trakcie
w trakcie
w trakcie
w trakcie
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
80%
67%