

Lp.	Opis Robót
1.	Prowadzenie nadzoru środowiskowego
2.	Prowadzenie nadzoru archeologicznego
3.	Utrzymanie dróg wraz z utrzymaniem czasowej organizacji ruchu
4.	Kontrola wygradzeń herpetologicznych
5.	Monitorowanie obecności herpetofauny wzdłuż tymczasowych wygradzeń herpetologicznych; c kątę obecności płazów- odłów herpetofauny
6.	Wykonanie wykopów
7.	Wykonanie nasypów
8.	Wykonanie rowów krytych
9.	Wykonanie podbudowy pomocniczej
10.	Wykonanie podbudowy zasadniczej C90/3
11.	Roboty ziemne, zasyпки oraz posadowienie pośrednie
12.	Zasypanie wykopów z zagęszczeniem za przyczółkiem (do wysokości płyt przejść
13.	Roboty ziemne, zasyпки oraz posadowienie pośrednie
14.	Zasypanie wykopów z zagęszczeniem za przyczółkiem (do wysokości płyt przejściow
15.	Wypożyczenie obiektu
16.	Urządzenia dylatacyjne modułowe o przesuwie 30mm (betonowanie wnęk dylata
17.	Roboty ziemne, zasyпки oraz posadowienie pośrednie
18.	Zasypanie wykopów z zagęszczeniem za przyczółkiem (do wysokości płyt przejść
19.	Roboty wykończeniowe
20.	Beton ław pod umocnienie stożków nasypowych
21.	Kanał Technologiczny
22.	Budowa kanału technologicznego
23.	Zbiorniki Retencyjne
24.	Ażury na zjeździe ZR-9, ZR-10
25.	Humusowanie ZR-9, ZR-10
26.	Układanie zjazdu z ażurów zr-8

	Jednostka	PLAN z poprzedniego tygodnia zgodny z PROGRAMEM ROBÓT rew. 19	Plan z poprzednieg o tygodnia planowanej ilości	Wykonanie	
	-	-			
	-	-			
	-	-			
	-	-			
odzienna kontrola pod					
	m3	0	3 000	2 460	
	m3	0	4 500	3 860	
	mb	0	14	37	
	m2	0	9 680	0	
	m2	0	800	0	
	08.03.2024	23.06.2025			
wych P1)	m3	0,00	200	200	
	09.11.2023	18.10.2024			
ych P1 i P3)	m3	0,00	200	0	
	10.04.2024	09.07.2025			
cyjnych)	m3	0,00	5	5	
	22.03.2024	03.09.2025			
wych P1)	m3	0,00	200	200	
	13.05.2025	20.06.2025			
	m3	0,00	22	22	
	m	0	150	0	
	m2	0	20	20	
	m3	0	250	120	
	m2	0	18	18	

Zaawansowanie %
w trakcie
w trakcie
w trakcie
w trakcie
w trakcie
82,00%
85,78%
263,38%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00%
100,00%
100,00%
100,00%
0,00%
100,00%
48,00%
100,00%