

TYGODNIOWE ZAAWANSOWANIE ROBÓT W STOSUNKU DO PLANU TYGODNIOWEGO WYKONAWCY						
Lp.	Opis Robót	Jednostka	PLAN z poprzedniego tygodnia zgodny z PROGRAMEM ROBÓT rew. 32	Plan z poprzedniego tygodnia planowanej ilości	Wykonanie	Zaawansowanie %
1.	Prowadzenie nadzoru środowiskowego	-	-	-	-	w trakcie
2.	Prowadzenie nadzoru archeologicznego	-	-	-	-	w trakcie
3.	Utrzymanie dróg wraz z utrzymaniem czasowej organizacji ruchu	-	-	-	-	w trakcie
4.	Kontrola wygradzeń herpetologicznych	-	-	-	-	w trakcie
5.	Monitorowanie obecności herpetofauny wzdłuż tymczasowych wygradzeń herpetologicznych; raz na trzy dni kontrola pod kątem obecności płazów-odłów herpetofauny	-	-	-	-	w trakcie
6.	Humusowanie skarp, wykopów i nasypów oraz rowów warstwą ziemi urodzajnej	m3	0,00	0,00	1 551,45	PT WKH 33+150+33+050 P S10 w km 20+000-20+450 P
7.	Wyposażenie obiektu	12.11.2024	29.09.2025			MS/PZDdz-81
	Oslony przeciwołśnienowe - montaż słupów ekranów przeciwołśnieniowych od strony dojazdów od podpory P4	szt	104,00	18,00	18,00	
8.	Wyposażenie obiektu	12.11.2024	29.09.2025			MS/PZDdz-81
	Oslony przeciwołśnienowe - beton głowic pali ekranów przeciwołśnieniowych od strony dojazdów do podpory P4	m3	3,53	2,00	3,53	
9.	Wyposażenie obiektu	12.09.2025	17.10.2025			PZGd-86
	Oslony przeciwołśnienowe - montaż słupów ekranów przeciwołśnieniowych	szt	78,00	11,00	11,00	
10.	Wyposażenie obiektu	12.09.2025	17.10.2025			PZGd-86
	Oslony przeciwołśnienowe - beton głowic pali ekranów przeciwołśnieniowych str P	m3	2,00	1,00	2,00	