

Lp.	Opis Robót	Jednostka	PLAN z poprzedniego tygodnia zgodny z PROGRAMEM ROBÓT rew. 33	Plan z poprzedniego tygodnia planowanej ilości	Wykonanie	Zaawansowanie %
1.	Prowadzenie nadzoru środowiskowego	-	-	-	-	w trakcie
2.	Prowadzenie nadzoru archeologicznego	-	-	-	-	w trakcie
3.	Utrzymanie dróg wraz z utrzymaniem czasowej organizacji ruchu	-	-	-	-	w trakcie
4.	Kontrola wygrodzeń herpetologicznych	-	-	-	-	w trakcie
5.	Monitorowanie obecności herpetofauny wzdłuż tymczasowych wygrodzeń herpetologicznych, raz na trzy dni kontrola pod kątem obecności płazów, odłów herpetofauny	-	-	-	-	w trakcie
6.	Wykonanie nasypu	m3	0,00	375,00	1 500	400%
7.	Wykonanie drenażu	mb	0,00	0,00	86,4	
8.	Wykonanie warstwy mrozoochronnej	m2	0,00	0,00	4 950	
9.	Wykonanie umocnienia poboczy	m2	0,00	520,50	2 975	571%
10.	Umocnienie rowów płytami ażurowymi	m2	0,00	500,00	706	141%
11.	Humusowanie skarp, wykopów i nasypów oraz rowów warstwą ziemi urodzajnej	m3	0,00	0,00	773	
12.	Wyposażenie obiektu	12.09.2025	17.10.2025			
13.	Oslony przeciwolśnienowe - montaż słupów ekranów przeciwolśnieniowych na zwieńczeniach murów oporowych	szt.	78,00	34,00	34,00	100%
14.	Roboty wykończeniowe	09.06.2025	21.07.2025			
15.	Zabezpieczenie materiałem impregnującym (hydrofobizacja)	m2	767,44	383,72	0,00	0%
16.	Nawierzchnie	31.10.2025	15.04.2026			
17.	Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych	m2	249,72	83,24	0,00	0%
18.	Wyposażenie obiektu	24.07.2024	17.06.2025			
19.	Oslony przeciwolśnienowe - montaż podwalin pod wypełnienia ekranów przeciwolśnieniowych na obiekcie	mb	110,00	110,00	0,00	0%
20.	Kanał Technologiczny					
21.	Budowa kanału technologicznego KT16 - KT17	mb	0,00	95,00	36,00	38%
22.	Zasilanie					
23.	Budowa linii kablowej	mb	0,00	0,00	270	