

| Lp. | Opis Robót                                                                                                                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Prowadzenie nadzoru środowiskowego                                                                                                        |
| 2.  | Prowadzenie nadzoru archeologicznego                                                                                                      |
| 3.  | Utrzymanie dróg wraz z utrzymaniem czasowej organizacji ruchu                                                                             |
| 4.  | Kontrola wygradzeń herpetologicznych                                                                                                      |
| 5.  | Monitorowanie obecności herpetofauny wzdłuż tymczasowych wygradzeń herpetologicznych; r<br>pod kątem obecności płazów- odłów herpetofauny |
| 6.  | Wykonanie wykopów                                                                                                                         |
| 7.  | Wykonanie nasypów                                                                                                                         |
| 8.  | Wykonanie warstwy mrozochronnej                                                                                                           |
| 9.  | Wykonanie rowów krytych                                                                                                                   |
| 10. | Wykonanie podbudowy pomocniczej                                                                                                           |
| 11. | Humusowanie skarp, wykopów i nasypów oraz rowów warstwą ziemi urodza                                                                      |
| 12. | <b>Roboty ziemne, zasyпки oraz posadowienie pośrednie</b>                                                                                 |
| 13. | Zasypanie wykopów z zagęszczeniem za przyczółkiem (do wysokości płyt przejściow                                                           |
| 14. | <b>Płyty przejściowe</b>                                                                                                                  |
| 15. | Beton niekonstrukcyjny (pod płytę przejściową P2)                                                                                         |
| 16. | <b>Roboty ziemne, zasyпки oraz posadowienie pośrednie</b>                                                                                 |
| 17. | Zasypanie wykopów z zagęszczeniem za przyczółkiem (do wysokości płyt przejściow                                                           |
| 18. | <b>Płyty przejściowe</b>                                                                                                                  |
| 19. | Beton płyt przejściowych B35 (C30/37)                                                                                                     |
| 20. | <b>Płyty przejściowe</b>                                                                                                                  |
| 21. | Beton płyt przejściowych B35 (C30/37)                                                                                                     |
| 22. | <b>Kanalizacja deszczowa</b>                                                                                                              |
| 23. | Montaż przykanalików DN200                                                                                                                |
| 24. | Montaż kanalizacji deszczowej DN200                                                                                                       |
| 25. | <b>Zbiorniki Retencyjne</b>                                                                                                               |
| 26. | Ażury na zjeździe ZR-7, ZR-8                                                                                                              |
| 27. | Humusowanie ZR-7, ZR-8                                                                                                                    |
| 28. | <b>Kanał Technologiczny</b>                                                                                                               |
| 29. | Budowa kanału technologicznego KT6 - KT6-1                                                                                                |
| 30. | Montaż studni SKR-1                                                                                                                       |

|                         | Jednostka          | PLAN z<br>poprzedniego<br>tygodnia zgodny z<br>PROGRAMEM<br>ROBÓT rew. 19 | Plan z<br>poprzednieg<br>o tygodnia<br>planowanej<br>ilości | Wykonanie |  |
|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|--|
|                         | -                  | -                                                                         |                                                             |           |  |
|                         | -                  | -                                                                         |                                                             |           |  |
|                         | -                  | -                                                                         |                                                             |           |  |
|                         | -                  | -                                                                         |                                                             |           |  |
| az na trzy dni kontrola |                    |                                                                           |                                                             |           |  |
|                         | m3                 | 0                                                                         | 2 000                                                       | 2 850     |  |
|                         | m3                 | 0                                                                         | 1 500                                                       | 1 849     |  |
|                         | m2                 | 0                                                                         | 1 560                                                       | 1 560     |  |
|                         | mb                 | 0                                                                         | 0                                                           | 48        |  |
|                         | m2                 | 0                                                                         | 4 000                                                       | 4 500     |  |
| ujnej                   | m2                 | 0                                                                         | 2 000                                                       | 15 937    |  |
|                         | <b>0.8.03.2024</b> | <b>23.06.2025</b>                                                         |                                                             |           |  |
| owych P1)               | m3                 | 0,00                                                                      | 500                                                         | 300       |  |
|                         | <b>06.05.2025</b>  | <b>13.06.2025</b>                                                         |                                                             |           |  |
|                         | m3                 | 0,00                                                                      | 27                                                          | 0         |  |
|                         | <b>09.11.2023</b>  | <b>18.10.2024</b>                                                         |                                                             |           |  |
| ych P1 i P3)            | m3                 | 0,00                                                                      | 200                                                         | 0         |  |
|                         | <b>17.03.2025</b>  | <b>02.04.2025</b>                                                         |                                                             |           |  |
|                         | m3                 | 0,00                                                                      | 29                                                          | 29        |  |
|                         | <b>12.12.2024</b>  | <b>15.04.2025</b>                                                         |                                                             |           |  |
|                         | m3                 | 0,00                                                                      | 75                                                          | 75        |  |
|                         |                    |                                                                           |                                                             |           |  |
|                         | szt.               | 0                                                                         | 3                                                           | 5         |  |
|                         | m                  | 0                                                                         | 0                                                           | 40        |  |
|                         |                    |                                                                           |                                                             |           |  |
|                         | m2                 | 0                                                                         | 0                                                           | 20        |  |
|                         | m3                 | 0                                                                         | 0                                                           | 250       |  |
|                         |                    |                                                                           |                                                             |           |  |
|                         | m                  | 0                                                                         | 0                                                           | 52        |  |
|                         | szt.               | 0                                                                         | 0                                                           | 1         |  |

| Zaawansowanie % |
|-----------------|
| w trakcie       |
| w trakcie       |
| w trakcie       |
| w trakcie       |
| w trakcie       |
| 142,50%         |
| 123,27%         |
| 100,00%         |
|                 |
| 796,85%         |
| 60,00%          |
| 0,00%           |
| 0,00%           |
| 100,00%         |
| 100,00%         |
| 166,67%         |
|                 |
|                 |
|                 |
|                 |
|                 |
|                 |